

Заказчик: ПАО "ЧКПЗ"  
Исполнитель работ:  
Объект: ПСТ Галерея

Обоснование:

**Дефектный Акт  
08.10.2024**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: Зам. гл. инженера ИП Булатов С.Н.

составили настоящий акт в том, что комиссией произведен технический осмотр и натуральный обмер для:

**Устройство топпинговых полов в в юго-восточной частигалереи (действующая линия окраски)**

п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во
	<b>Галерея ПСТ</b>		
1	Демонтаж ЦПС стяжки, толщиной tcp=129мм с помощью отбойных молотков	м3	219,3
2	Демонтаж утеплителя на основе шлака, толщиной 80мм	м3	136
3	Устройство подстилающей пленки	м2	1700
4	Армирование полов АIII d=12mm в 1 сетку с шагом 200*200	Кг	16 593,71
5	Бетонирование полов В22,5 М300 толщиной tcp=167мм	м3	283,9
6	Устройство топпингового покрытия (нарезка швов, топпинг корундовый, нанесение мембран образующей пропитки)	м2	1700
7	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 45км	т	618,46

Члены комиссии:



Гарбуз С.С.