



Строительный генеральный план на земляные работы

ИЗРЫТО  
I-2023 Г.

ЗОНА II ПОЯСА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Условные графические обозначения

- Граница проектирования
- Временное ограждение рабочих мест по ГОСТ Р 58967-2020
- Ограждение стенок котлована из шпунта
- Водопонижение изглофилтробыми
- Водоотвод от временных резервуаров
- Направление движения строительной техники
- Лента защитно-сигнальная
- Временная дорога с покрытием из плит дорожных 2П 30\*18\*30
- Линия движения экскаватора
- Стоянка экскаватора при разработке грунта
- Проектор временного освещения строительной площадки
- Водопонижающая насосная установка ЧВВ-3

Ведомость объемов работ

Наименования работ	ед.изм.	кол-во	
		проект	факт
Монтаж водоотводного трубопровода от временных резервуаров Ø150	п.м.	150.00	150.00
Демонтаж водоотводного трубопровода от временных резервуаров Ø150	п.м.	150.00	150.00
Обслуживание станции водопонижения	мес.	6	6