

Заказчик: ПАО "ЧКПЗ"

Исполнитель работ:

Объект: СК, ТЛУ

Обоснование:

Дефектный Акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: Зам.гл.инженера Булатов СН

Члены комиссии: руководитель проекта Лядов ВГ, инженер ПГС Груздев МА,
составили настоящий акт в том, что комиссией произведен технический осмотр
и натуральный обмер для:

Укладка плит ТЛУ (площадка складирования для ангаров 6,7 и 8)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1382,4
2	Транспортировка плит ПДН-14 от места складирования до места укладки плит (вес плиты ПДН-14=4,2тн) до 1км	шт	800
3	Демонтаж дорожных покрытий из сборных ж/б плит ПДН 14	шт	100
4	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных ж/б плит (из которых 800 - новые)	шт	900

Члены комиссии: руководитель проекта

инженер ПГС

Лядов ВГ

Груздев МА