

Форма по ОКУД	0306831
ОКПО	
БЕ	

Заместитель
 генерального директора
 по техническим вопросам
 (подпись)
 Н.Н. Горбунов
 (расшифровка подписи)

Структурное подразделение

УТВЕРЖАЮ:

(подпись)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	
Дата составления	

Основное средство (знание, оборудование)

Инвентарный номер

Местонахождение объекта

Здание 3У каб. ЗТД Горбунов Н.Н.

Комиссия в составе:

Ким В.В., Ким Н.М.

Систему отопления в кабинете ЗТД Горбунова Н.Н.

приведена обзор объектов (указать наименование) и отметить следующие:

(заполняется при капитальном
 ремонте зданий и сооружений)

1. Общие сведения по объекту

Год постройки

Этажность, общая высота, мощность, протяженность и др.

II. Подробное описание конструктивных (с указанием материала) и технических состояний
 объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

№ п/п	Наименование элементов, узла, агрегата, конструкций, подкашето ремонт	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Радиатор отопления чугунный 10 секций	Демонтаж					шт.	2	7,1 ки/секция.
2	Винталийский радиатор НР3 ПРОФИ 500/100 10 секций, 2561 Вт 6408						шт.	2	
3	Шаровый кран LD Pride LD 47.304.15 латунный, вытравленная резьба "американка", ручка- бабочка, 1/2" LD 47.306.15						шт.	2	
4	Регулирующий прямой вентиль EUROС 1/2" EU-ST6123030 12_K						шт.	2	
8	Комплект для подключения радиатора "СТМ" термо САРМКТ34, 1" / 1/2", с трех кронштейнами						шт.	2	
	Комбинированная муфта SLT AQUA BP 20 x 3/4						шт.	4	
	Комбинированная муфта SLT AQUA BP 20 x 1/2 мм						шт.	4	
	СЛТМ4202						шт.	4	
	СЛТМ5202						шт.	4	
	Угольник 90 PPR 20мм Valtec VTP.751.0.020						шт.	10	
	Тройник VALFEX PPR- Ремпи, 20 мм 10111020 127- 0536						шт.	6	
							шт.	6	
							шт.	7	
							шт.	8	
							шт.	9	

Комиссия:

Нач. сектора ЭО

(подпись)

Вед. специалист ОБ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Handwritten signature in blue ink

В.В. Ким

(расшифровка подписи)

Н.М. Коваленко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature in blue ink

9	Крестовина PPR LAMMIN 20 Lm31037000020	Труба PPR LAMMIN армированное стекловолокно, PN25, 20x3,4 Lm310220340202	Дюбель для всех типов стен Диорвет 6x30 мм с шурпом	Опора полипропиленовая с зашелкой Ду-20 мм	Металлолом	На счетах АО "НЦЗ" за организацию счета по/в/ной	шт.	1								
							шт.	8								
							шт.	20								
							шт.	20								
							т.	0,142								

Код
0306831
Форма по ОКПД
ОКТО
ВЕ

Заместитель
генерального директора
по техническим вопросам
Н.Н. Горбунов
(должность)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖАЮ:
(подпись)

АО «НСЗ»
организация
ЮО
структурное подразделение

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

ДЕФЕКТНАЯ БЕЛОМОСТЬ

Основное средство (знание, оборудование)

Инвентарный номер
Местонахождение объекта Здание 3У каб. Финансового отдела
Компсия в составе: Ким В.В.

Систему отопления в кабинете финансового отдела

произведена осмотр объектов (указать наименование) и отмечена следующая:

(заполняется при капитальном
ремонте зданий и сооружений)

1. Общие сведения по объ

Год постройки

Этажность, общая высота, мощность, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкции (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перегородки и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подэтажного ремонта	Наименование элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество во, объем	Вес, кг	Дефект (стенная изоляция)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Радиатор отопления чугунный 10 секций	Биметаллический радиатор НР3 ПРОФИ 500/100 10 секций, 2561 Вт 6408	Демонтаж		шт.	3		7.1 кг/секция.	
2	Шаровый кран LD Pride LD 47.304.15 латунный, внутренняя резьба "американка", ручка-бабочка, 1/2" LD 47.306.15	Регулирующий прямой вентиль EUROС 1/2" EU.ST6123030 12_к			шт.	3			
3	Комплект для подключения радиатора "СТМ" термо CARMAKT34, 1" / 1/2", с 3-мя кронштейнами	Комбинированная муфта SLT AQUA НР 20 x1/2 мм SLTFM4202			шт.	3			
4	Угольник 90 PPR 20мм	Valtec VTR.751.0.020			шт.	6			
5	Труба PPR LAMMIN армированное стекловолокно, PN25, 20x3,4 Lm310220340202				п.м.	8			

Нач. сектора ЭО
(подпись)
Вел. специалист ОБ
(подпись)
(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В. В. Ким
(расшифровка подписи)
Н. М. Коваленко
(расшифровка подписи)
С. В. Сидорова
(расшифровка подписи)

Комиссия:


12	Металлолом	На складе АО "НГЗ" за счет подрядной организации	т.	0,213				
11	Резба стальная Ду 15мм L=30мм из трубы по ГОСТ 3262-75		шт.	6				
10	Опора полипропиленовая с защитной Ду-20 мм		шт.	20				
9	Дюбель для всех типов стн Дуопор 6x30 мм с шурупом		шт.	20				

Ведомость объемов работ

(кабинет финансового отдела помещения № 29,30, 1 этаж)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел № 1 Демонтажные работы				
1	Демонтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) с потолка.	шт.	2	
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	м.	10	
Раздел № 2 Монтажные работы				
1	Монтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) на натяжной потолок.	шт.	2	Закрытая и техническое отверстие в натяжном потолке
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	м.	10	

Специалист по противопожарной безопасности



Прохоров И.К.

Техник ООО «НПЦ Экологическая безопасность



Иванов С.А


Сибирь»

Ведомость объемов работ

(кабинет 31Д по закупкам, 2 этаж)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Демонтажные работы				
1	Демонтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) с потолка.	шт.	1	
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	М.	5	
Раздел №2 Монтажные работы				
1	Монтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) на натяжной потолок.	шт.	1	Закладная и отверстие в натяжном потолке
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	М.	5	

Специалист по противопожарной безопасности



Прохоров И.К.

Техник ООО «НПЦ Экологическая безопасность



Иванов С.А

Сибирь»

Ведомость объемов работ

(кабинет 31Д по техническим вопросам, 2 этаж)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел № 1 Демонтажные работы				
1	Демонтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) с потолка.	шт.	1	
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	М.	5	
Раздел № 2 Монтажные работы				
1	Монтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) на натяжной потолок.	шт.	1	Закладная и техническое отверстие в натяжном потолке
2	Кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75	М.	5	

Специалист по противопожарной безопасности



Прохоров И.К.

Техник ООО «НПЭ Экологическая безопасность



Иванов С.А.

Сибирь»