

**СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ОХРАНЫ ТРУДА
АО «КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК»**

ПРЕДПИСАНИЕ

09.04.2019 г.

г. Кондопога

№ 29

**Начальнику ЦПЩ АО «Кондопожский ЦБК»
Окуньковой Елене Александровне**

09 апреля 2019 года проведено плановое пожарно-техническое обследование производственных, складских и административно-бытовых помещений ЦПЩ, расположенного по адресу: г. Кондопога, ул. Промышленная, 2. инженерами группы пожарной безопасности СПБиОТ АО «Кондопожский ЦБК» Смеховым Н.В., Соколовым Д.В., Борисюком В.В.

В целях устранения выявленных при обследовании нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф.И.О. отв. лица, срок испол-я	Отметка о выполнении
Дрожжевой цех.			
1.	Выполнить подключение светильника согласно ПУЭ (устранить скрутки) в кабинете механика. Основание: ПУЭ п. 2.1.21.		
2.	Оборудовать огнетушитель ОП-8 №32 шлангом с соплом-распылителем взамен установленного рас-труба от углекислотного огнетушителя. Основание: ППР в РФ п. 61.		
3.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным кон-струкцией светильника в помещении мужского туа-лета на 1 этаже. Основание: ППР в РФ, п. 42.		
4.	Выполнить демонтаж шлейфов и извещателей старой не используемой сигнализации в помеще-ниях: - сушки дрожжей, - упаковки дрожжей, - склада дрожжей. Основание: ППР в РФ, п. 61.		
5.	Не допускать скопление дрожжевой пыли на обо-рудовании и конструкциях, разработать новый гра-фик уборки в помещениях:		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф.И.О. отв. лица, срок испол-я	Отметка о выполнении
	- сушки дрожжей, - упаковки дрожжей, - склада дрожжей. Основание: ППР в РФ, п. 152.		
6.	Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией помещения сушки и упаковки дрожжей. Основание: СП 60.13330.2012, п. 7.1.7.		
7.	Обеспечить герметичность оборудования, исключить утечки аммиачной воды в помещении напорного бака аммиачной воды. Основание: ППР в РФ, п. 141.		
8.	Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией помещение напорного бака аммиачной воды. Основание: СП 60.13330.2012, п. 7.1.7.		
Выпарной цех.			
9.	Закрыть крышкой ответвительную (распределительную) коробку над выходом к ёмкости с едким натром (отм 0,00 м). Основание: ПУЭ п. 2.1.26-2.1.28; 2.1.21		
10.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника на лестничном марше над выходом к баку с едким натром. Основание: ППР в РФ, п. 42.		
11.	Выполнить замену огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации ОУ-5 №№14,15,16,19 в количестве 4 штук. Основание: ППР в РФ, п. 478.		
12.	Обеспечить очистку прилегающей территории к выпарному цеху от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Основание: ППР в РФ, п.77.		
13.	Дополнить песком пожарный ящик на отм. 10,8 (м) Основание: ППР в РФ, п. 483.		
14.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника над запасным выходом из женского гардероба. Основание: ППР в РФ, п. 42.		
15.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным кон-		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф.И.О. отв. лица, срок испол-я	Отметка о выполнении
	струкцией светильника в тех.помещении (женский туалет). Основание: ППР в РФ, п. 42.		
16.	Заменить поврежденные светильники в кабинете мастера в количестве 4 штук. Основание: ППР в РФ, п. 42.		
17.	Запретить использование удлинителя. Оборудовать стационарной розеткой (розетками) комнату приёма пицци заливщиков для подключения бытовой техники. Основание: ППР в РФ п. 42, Общесобъектовая инструкция №1П-01-14, п. 6.3.		
18.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в мужском гардеробе (сушилка). Основание: ППР в РФ, п. 42.		
19.	Устранить скрутку на светильнике в тамбуре мужской душевой, подключение проводов выполнить через соединительную коробку либо завести в светильник. Основание: ПУЭ, Глава 2 п. 2.1.21.		
20.	Устранить скрутку на светильнике в тепловом узле на отм 13,8 (м), подключение проводов выполнить через соединительную коробку либо завести в светильник. Основание: ПУЭ, Глава 2 п. 2.1.21.		
21.	Запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми. Основание: ППР в РФ, п.48.		
22.	Оборудовать устройствами для самозакрывания двери выхода на лестничный марш из поэтажных коридоров на всех этажах здания. Основание: СНиП 21-01-97, п.6.18.		
23.	Демонтировать не действующую электропроводку в помещении склада слесарей ремонтников. Основание: ППР в РФ, п.42; ПУЭ Глава 2.		
24.	Запретить совместное хранение с материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф.И.О. отв. лица, срок испол-я	Отметка о выполнении
	либо других материалов в помещении склада слесарей ремонтников. Основание: ППР в РФ, п. 340.		
25.	Запретить хранение горючих материалов в помещении склада слесарей ремонтников с категорией «Д» (негорючие материалы). Основание: СП 12.13130.2009		
26.	Восстановить освещение в складе слесарей ремонтников. Основание: ППР в РФ, п. 33.		
27.	Выполнить перекатку пожарных рукавов на новую двойную скатку на ПК №№1,2,3 в кладовой механиков. Установить в пожарные шкафы бирку с датой перекатки рукава. Основание: ППР в РФ, п. 57. Положение о ДПД, п.7.6		
28.	Заделать отверстие в стене негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения стены технологическими коммуникациями в кладовой механиков. Основание: ППР в РФ, п. 22.		
29.	Заизолировать провода на демонтированных светильниках освещения, либо восстановить светильники освещения в кладовой механиков. Основание: ПУЭ, Глава 2		
30.	Выполнить замену деревянных пожарных шкафов на шкафы, выполненные из негорючих материалов в кладовой механиков в количестве 3(шт.). Основание: НПБ 151-2000,п.4.4. На внешней стороне дверцы шкафа указать номер ПК и телефоны вызова ближайшей пожарной части. Основание: НПБ 151-2000,п.4.15.		
Склад аммиака.			
31.	Расположить огнетушитель ОУ-5 №22 на высоте не более 1,5 метра. Огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Основание: ППР в РФ, п. 480. СП 9.13130.2009, п. 4.2.7.		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф.И.О. отв. лица, срок испол-я	Отметка о выполнении
Электropомещения.			
32.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в помещении ТП-19 в количестве 3 штук. Основание: ППР в РФ, п. 42.		

« 10 » апреля 2019г.

Инженер СПБиОТ



Д.В. Соколов

Предписание для исполнения получил:

« 10 » апреля 2019г.

Начальник ЦПЦ

Е.А. Окунькова

Результаты контрольных проверок:

Дата проверки	Номера невыполненных пунктов предписания	Проверку провел		Ознакомлен	
		Должность, Ф.И.О.	Подпись	Должность, Ф.И.О.	Подпись