

Утверждаю
Технический директор
АО «Невьянский цементник»
А.В. Запрудин

А К Т**Осмотра резервного главного вала дробилки щековой СМД – 117Б.**

«04» сентября 2024 года

1. Место составления акта: АО «Невьянский цементник»
2. Оборудование: вал главный дробилки щековой СМД-117Б 111.С100
3. Причина осмотра: Необходимость установки.
4. Комиссия в составе:
И.о. начальника цеха помола сырья – Потапов А.А.
Инженер-механик СГМ – Мамаев А.А.
И. О. главного механика – Белоусов А.В.
5. Настоящим актом подтверждаем, что при осмотре 04.09.2024 года вала главного дробилки щековой СМД-117Б 111.С100 выявлены следующие дефекты:
 - 5.1 Разворот одного из роликов коренного подшипника со стороны маховика.
 - 5.2 Износ более 15 мм шейки вала главного под коренным подшипником со стороны маховика дробилки, ранее заполненный эпоксидной смолой, которая разрушилась при демонтаже подшипника.
 - 5.3 Износ посадочного места шкива дробилки, восстановленный в 2008г Бельзона-сервис г. С. Петербург.
 - 5.4 Износ шейки шатунного подшипника со стороны шкива и проворот подшипника.
6. На основании вышеизложенного принято следующее решение:
 - 6.1 Запланировать приобретение вала главного дробилки СМД-117Б в 2025г.
 - 6.2 Произвести работы по восстановлению посадочных размеров силами специализированной организации

Инженер-механик СГМ

Мамаев А.А.

Начальник цеха помола сырья

Потапов А.А.

Главный механик

Белоусов А.В.