

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 АО "Невьянский цементник"  
 Запрудин А.В.

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ведомость дефектов на ремонт компрессора К-250-61-5 № 1 в 2025 году

№ п/п	Код оборудования	Наименование механизма, узла	Перечень ремонтных работ по устранению дефектов	Материал	Необходимые материалы			Примечание
					Наим. материала и размер	Ед. изм.	Кол-во	
1	541.СР200	Турбокомпрессор	Ревизия ротора	РОТОР 280Н.25СБ-01	Ротор турбокомпрессора 280Н.25СП-01 ч.280Н.25СБ	шт.	0	
			Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша	ВКЛАДЬШ 280Н.13СБ	Вкладыш опорный ч.280Н.13СБ	шт.	1	Материал Подрядчика
			Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша	ВКЛАДЬШ 280Н.14.СБ	Вкладыш опорно-упорный ч.280Н.14.СБ	шт.	1	Материал Подрядчика
			Износ баббитового слоя, чрезмерный зазор. Замена колодки	280Н.08 СП2А	Колодка рабочая 280Н-14.СБ2	шт.	8	Материал Подрядчика
			Износ уплотнения	280Н.08 СП2А	Уплотнение 280Н.08 СП2А ч.280Н.08.СБ2А	шт.	4	Материал Подрядчика
			Износ уплотнения		Воздушное уплотнение 280Н-08.СБ3А	шт.	2	Материал Подрядчика
			Износ уплотнения		Масляное уплотнение 280Н-08.СБ1	шт.	1	Материал Подрядчика
			Износ уплотнения	УПЛ 280Н-08.СБ5А	Уплотнение масляное 280Н.08СБ5А Ремонтно-механический завод	шт.	1	Материал Подрядчика
			Ревизия зубчатой пары, установка требуемых зазоров в зацеплениях, подшипниках	371.25 СБН/371.25.01	Передача зубчатая ч.371.25.СБН/371.25.01Н	шт.	0	
			Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша	ВКЛАДЬШ 353.14.СБ	Вкладыш опорный ч.353.14.СБ	шт.	1	Материал Подрядчика
Редуктор			Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша	353.13.СБ	Вкладыш опорный ч.353.13.СБ	шт.	2	Материал Подрядчика
			Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша	ВКЛАДЬШ 353.13.СБ1	Вкладыш опорный ч.353.13.СБ1	шт.	1	Материал Подрядчика
			Износ зуба муфты. Замена муфты	МУФТА У04.27.СБ-01	Муфта зубчатая соединительная ч.У04.27.СБ-01	шт.	1	Материал Подрядчика
			Износ зуба муфты. Замена муфты	МУФТА 295.27СБ	Муфта зубчатая ч.295.27.СБ	шт.	1	Материал Подрядчика
			Ревизия, ремонт, регулировка	КЛАПАН ПРОТ. 314.44СБ	Дроссельная заслонка 282.31.СБ	шт.	0	
			Ревизия, ремонт, регулировка	КЛАПАН ОВР 395.64СБ	Клапан выпускной ч.314.44.СБ	шт.	0	
			Механическая и химическая очистка трубных пучков		Клапан обратный Ду200 ч.395.64.СБ	шт.	0	
			Механическая и химическая очистка трубных пучков		Воздухоохладитель промежуточный 587.84.СБ	шт.	0	
			Утечки масла через соединения и уплотнения. Ремонт.	НАСОС У250.70.СБА	Воздухоохладитель промежуточный 587.84.СБ30	шт.	0	
			Утечки масла через соединения и уплотнения, наличие воды в масле. Замена маслоохладителей.	УН10.79.СБА	Насос масляный шестеренный ч.У250.70.СБА	шт.	0	
Маслосистема			Ревизия и регулировка	УН10.79.СБА	Маслоохладитель МА-9,5 ч.УН10.79.СБА	шт.	2	Материал Подрядчика
			Ревизия и регулировка	КЛАПАН РЕД УН10.74СБ	Завязка Ду-200 Ру 10	шт.	0	
			Ревизия и регулировка	КЛАПАН УН11.74СБ	Клапан редукционный ч.УН10.74СБ	шт.	0	
			Замена масла	ДЕВОН ТП-22С	Клапан предохранительный ч.УН11.74СБ	шт.	0	
			Замена масла	ДЕВОН ТП-22С	Масло турбинное минеральное Девон ТП-22С	л	1600	Материал Заказчика

Начальник службы планирования ремонтов АО "Невьянский цементник" \_\_\_\_\_ Телегин И.А.

Главный энергетик АО "Невьянский цементник" \_\_\_\_\_ Политыко М.В.