

Утверждаю:

Главный энергетик

ООО «Камский кабель»

 Борковец
А.Н.

«29» марта 2024 г.

Дефектная ведомость № 29-03-24

Ремонт: Очистка всасывающих трубопроводов Ду=1000 мм от отложений на глубине 18 м от поверхности воды, очистка рыбзащиты на глубине 18 м от поверхности воды, очистка железобетонного водоприемного оголовка на глубине 18 м от поверхности воды, измерение толщины стенки всасывающих трубопроводов Ду=1000 мм на глубине 18 м от поверхности воды.

Местонахождение объекта: Водозабор технической воды (инв. № 015)

Основание: требование заказчика

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленные дефекты	Наименование работ	Объем работ	Единицы изм.
1	Трубопровод, D1000 мм.	I	Очистка всасывающих трубопроводов D=1000 мм от отложений	61	м.п.
2			Очистка РЗУ	1	шт.
3			Очистка железобетонного водоприемного оголовка	1	шт.
4			Измерение толщины стенки всасывающих трубопроводов Ду=1000 мм	240	точек

Ведомость необходимых материалов

№	Наименование материала	Кол-во	ед. изм.
--	--	--	--

Условия выполнения работ

1. Работы производить в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61927).
2. За 3 календарных дня до начала выполнения работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика приказ о назначении ответственного за безопасное проведение работ на объекте.
3. К выполнению работ разрешается приступить только после разработки и утверждения плана производства работ. План производства работ разрабатывают и утверждают Подрядчик совместно с Заказчиком.