Наименов. и обознач. функцион. группы	Позиционное обозначение кабеля	Заводская марка		Число исполь-зуемых жил	Направление кабеля		Длина, м		Способ прокладки		
		Тип	Число и сечение жил				по проекту	проложено	О	МЛ	К
Собственные нужды 0,4 кВ	SN-01	ВВГнг(А)-LS	5х16 ож	4	РУ-0,4 кВ. Панель РУНН "П1"	РУ-0,4 кВ. Шкаф ЩСН КТПМ. Шкаф собственных нужд					
	SN-02	ВВГнг(А)-LS	3х2,5 ож	3	РУ-0,4 кВ. Шкаф ЩСН КТПМ. Шкаф собственных нужд	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QSG14.2-W1H					
	SN-02.1	ВВГнг(А)-LS	3х2,5 ож	3	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QSG14.2-W1H	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX1 привода заземляющего ножа QSG14-W1H					
	SN-02.2	ВВГнг(А)-LS	3х2,5 ож	3	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX1 привода заземляющего ножа QSG14-W1H	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX2 привода заземляющего ножа QSG14.1-W1H					
Цепи шкафа оперативного постоянного тока	ED-01	ВВГнг(А)-LS	5х10 ож	5	РУ-0,4 кВ. Панель РУНН "П1"	РУ-0,4 кВ. Оперативный постоянный ток.					
	ED-02	КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5	2	РУ-0,4 кВ. Шкаф постоянного оперативного тока.	РУ-0,4 кВ. Шкаф RC7_1 управления реклоузером В 35 Т-1					
	ED-03	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	РУ-0,4 кВ. Шкаф постоянного оперативного тока.	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QSG14.2-W1H					
	ED-03.1	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QSG14.2-W1H	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX1 привода заземляющего ножа QS14-W1H					
	ED-03.2	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX1 привода заземляющего ножа QSG14-W1H	ОРУ 35 кВ. Шкаф NX2 привода заземляющего ножа QSG14.1-W1H					
	ED-04	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	РУ-0,4 кВ. Шкаф постоянного оперативного тока.	РУ-0,4 кВ. Шкаф управления приводами разъединителя					
	ED-05	КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5	2	РУ-0,4 кВ. Шкаф постоянного оперативного тока.	Отсек силового трансформатора. Блок контроля температуры					
	ED-06	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	РУ-0,4 кВ. Шкаф постоянного оперативного тока.	РУ-0,4 кВ. Шкаф управления приводами разъединителя					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.